

Aktivitetsplan for Tietgens Ærgrelse

Tidsrum		Uge 50	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen	Bentonarbejder
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Membranarbejder
07.00 til 18.00	Onsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Membranarbejder
07.00 til 18.00	Torsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Udlægning af armering / Kran
07.00 til 16.00	Fredag	Tilkørsel til byggepladsen	Udlægning af armering / Kran
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

Tidsrum		Uge 51	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen / Betonpumpe	Udstøbning af bundplade / Betonbiler
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen med betonelementer	Montage af betonelementer / Kran
07.00 til 18.00	Onsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / kloakarbejder
07.00 til 18.00	Torsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / kloakarbejder
07.00 til 16.00	Fredag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / kloakarbejder
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

NB : Mandskabet møder hver dag på pladsen kl. 6.30 - hvor der tilrignes men IKKE arbejdes med larmende/støvende udstyr etc.