

Aktivitetsplan for Tietgens Ærgrelse

Tidsrum		Uge 52	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen	Bentonarbejder
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen / Betonpumpe	Betonarbejder / Støbning kældergulv
07.00 til 18.00	Onsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Forskalling
07.00 til 18.00	Torsdag	JUL	
07.00 til 16.00	Fredag	JUL	
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

Tidsrum		Uge 53	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen med betonelementer	Montage af betonelementer / Kran
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Montage af betonelementer / Kran
07.00 til 18.00	Onsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Forskalling armering
07.00 til 18.00	Torsdag	Nytår	
07.00 til 16.00	Fredag	Nytår	
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

NB : Mandskabet møder hver dag på pladsen kl. 6.30 - hvor der tilrigges men IKKE arbejdes med larmende/støvende udstyr etc.